

# kriens

## Bulletin Immobiliendienste | Naphthalin Roggern 1

KW 2021-26  
Elterninformation

---

### Rückblick

---

In den letzten Wochen wurde die Ausschreibung der Sanierungsarbeiten durch ein externes Bauökonomiebüro vorbereitet. Die Ausschreibung wird nun über die Sommerferien durchgeführt und ausgewertet.

Auf der Schulanlage wurden die Luftreinigungsgeräte weiter betrieben. Die Kontrolle der Filter wurde in Zusammenarbeit mit dem Ressort Gebäudeunterhalt und der Schulleitung verbessert. Gleichzeitig werden fortlaufend durch die Firma HOLINGER AG diversen Räumen Kontrollmessung der Luftqualität durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Geräte die gewünschte Wirkung zeigen, und der Aufenthalt in den Räumen gefahrlos ist.



### Ausblick

---

Die Terminierung der Sanierungsarbeiten wurde zusammen mit der Schulleitung erarbeitet. Es werden gesamthaft 29 Räume in sechs Etappen saniert, sodass in sämtlichen Räumen die Naphthalinquelle bis Ende 2022 entfernt sein wird.

Die Sanierung erfolgt geschossweise. Im aufgestockten Modulbau neben dem Schulhaus Roggern 1 stehen Schulräume zur Verfügung. Für die Zeitspanne der Sanierung findet der Unterricht für das betroffene Geschoss in diesen Räumen statt. Damit die Kinder und Lehrpersonen einen optimalen Start ins Schuljahr 2021/22 haben, werden die zu sanierenden Zimmer der ersten Etappe bereits vor den Sommerferien in den aufgestockten Modulbau gezügelt.

In den Herbstferien 2021 beginnt die erste Etappe im obersten Geschoss «E». Danach wird jeweils in den Ferien (Fasnacht «D»-, Ostern «C»- und Sommerferien «A+B») ein Geschoss bzw. in den Sommerferien zwei Geschosse saniert. In den Herbstferien 2022 wird das letzte Geschoss «U» und das Zimmer S6 im Spezialtrakt saniert. Die lärmintensiven Arbeiten (Abbruch) werden jeweils in den Ferien durchgeführt, sodass der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Die Ausbauarbeiten finden anschliessend, wie bei der Testsanierung, jeweils nach den Ferien statt.

Ziel der Sanierung ist es, die Naphthalinwerte langfristig ohne Luftreinigungsgeräte unter den Richtwert I zu bringen.

### Nächstes Bulletin

---

Das nächste Bulletin erscheint im Dezember 2021. Dann kann über die Resultate der ersten Sanierungsetappe informiert werden.

---

Für Rückmeldungen:  
Christian Bachmann, Projektleiter Bauherr  
T +41 41 329 62 71, christian.bachmann@kriens.ch